

## PHASAGE - Réfection des 3 giratoires de la RD273 - LA FERTE BERNARD

GIRATOIRE DES "4 TALONS" (RD273 - RD323)	Prévisions		Contenance des travaux	Circulation RD273	Circulation RD323	Voie fermée à la circulation	Circulation nocturne	Circulation week-end
	Date de début	Date de fin						
<b>Phase 1</b>	6-janv.-12	6-janv.-12	Dépose des bordures des îlots séparateurs	Alternat par feux	Uniquement sens vers La Ferté Bernard	RD323 venant de La Ferté Bernard	Normale	
	Week-end						Normale	Normale
	9-janv.-12	10-janv.-12	Dépose des bordures de l'îlot central et des élargissements Mise en protection des surlargeurs	Alternat par feux	Uniquement sens vers La Ferté Bernard	RD323 venant de La Ferté Bernard	Normale	
<b>Phase 2</b>	11-janv.-12	11-janv.-12	Terrassement des surlargeurs Mise en protection des surlargeurs	Alternat par feux	Uniquement sens vers La Ferté Bernard	RD323 venant de La Ferté Bernard	Normale	
	12-janv.-12	13-janv.-12	Empierrement et Grave bitume des surlargeurs Mise en protection des surlargeurs					
	Week-end						Normale	Normale
<b>Phase 3</b>	16-janv.-12	18-janv.-12	Rabotage et implantation des bordures de l'anneau Pose des bordures, coffrage Pose du ferrailage Assainissement et création de bouche d'engouffrement Mise en protection de l'îlot central	Alternat par feux	Uniquement sens vers La Ferté Bernard	RD323 venant de La Ferté Bernard	Normale	
	19-janv.-12	19-janv.-12	Coulage du béton dans la surlargeur franchissable de l'anneau du giratoire Mise en protection de l'îlot central Assainissement et création de bouche d'engouffrement					
	20-janv.-12	20-janv.-12	Désactivation du béton et attente de "séchage" Mise en protection de l'îlot central Basculement giratoire de "Cherreau" après le week-end					
	Week-end						Normale	Normale
<b>Phase 4</b>	23-janv.-12	23-janv.-12	Rabotage général de l'ensemble du giratoire des "4 Talons"	Aternat manuel	Aternat manuel	Aucune	Normale	

## PHASAGE - Réfection des 3 giratoires de la RD273 - LA FERTE BERNARD

GIRATOIRE DE "CHERREAU" (RD273 - RD153)	Prévisions		Contenance des travaux	Circulation RD273	Circulation RD153	Voie fermée à la circulation	Circulation nocturne	Circulation week-end	
	Date de début	Date de fin							
<b>Phase 4,1</b>	23-janv.-12	24-janv.-12	Dépose des bordures de l'îlot central, de l'îlot séparateur et de l'élargissement côté Le Mans ; rabotage général de l'ensemble giratoire de "Cherreau" rabotage supplémentaire pour pose des bordures. Terrassement de l'élargissement côté Le Mans Implantations des bordures Assainissement et création de bouche d'engouffrement	Alternat par feux et Alternat manuel lors du rabotage général	Aternat manuel côté Cherreau	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale		
<b>Phase 4,2</b>	24-janv.-12	25-janv.-12	Dépose des bordures de l'îlot séparateur et de l'élargissement côté Paris, rabotage supplémentaire pour pose des bordures. Terrassement de l'élargissement côté Paris Implantations des bordures Grave bitume dans surlargeur franchissable de l'îlot central côté La Ferté Bd Assainissement et création de bouche d'engouffrement	Alternat par feux	Aternat manuel côté Cherreau	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale		
<b>Phase 4,3</b>	26-janv.-12	27-janv.-12	Coulage du béton dans la 1/2 surlargeur franchissable de l'anneau du giratoire côté Cherreau Mise en protection de l'îlot central Assainissement et création de bouche d'engouffrement	Alternat par feux	Aternat manuel côté Cherreau	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale		
	27-janv.-12	27-janv.-12	Désactivation du béton et attente de "séchage" Mise en protection de la moitié de l'îlot central Assainissement et création de bouche d'engouffrement Basculement giratoire des "4 Talons" après le week-end	Alternat par feux	Aternat manuel côté Cherreau	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale		
	Week-end							Normale	Normale
	30-janv.-12	30-janv.-12	Désactivation du béton et attente de "séchage" si pas fait Mise en protection de la moitié de l'îlot central Assainissement et création de bouche d'engouffrement	Alternat par feux	Aternat manuel côté Cherreau	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale		
<b>Phase 4,4</b>	1-févr.-12	5-févr.-12	Remise en circulation normale avec protection de l'îlot central Basculement giratoire des "4 Talons"	Normale	Normale	Aucune	Normale	Normale	

## PHASAGE - Réfection des 3 giratoires de la RD273 - LA FERTE BERNARD

GIRATOIRE DES "4 TALONS" (RD273 - RD323)	Prévisions		Contenance des travaux	Circulation RD273	Circulation RD323	Voie fermée à la circulation	Circulation nocturne	Circulation week-end
	Date de début	Date de fin						
<b>Phase 5</b>	30-janv.-12	3-févr.-12	Rabotage, implantation, pose des bordures et construction des îlots séparateurs Basculement giratoire de "Cherreau" après le week-end	Alternat manuel au droit de chaque îlot	Alternat manuel au droit de chaque îlot	RD323 venant de La Ferté Bernard	Normale	
	Week-end						Normale	Normale

GIRATOIRE DE "CHERREAU" (RD273 - RD153)	Prévisions		Contenance des travaux	Circulation RD273	Circulation RD153	Voie fermée à la circulation	Circulation nocturne	Circulation week-end
	Date de début	Date de fin						
<b>Phase 6</b>	6-févr.-12	10-févr.-12	Rabotage pour pose des bordures côté La Ferté Bd. Terrassement des élargissements côté La Ferté Bd. Implantations et pose des bordures de l'îlot central et des élargissements + le reste de l'assainissement Mise en protection de l'îlot central	Alternat par feux	Aternat manuel côté Cherreau	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale	
	Week-end						Normale	Normale
	13-févr.-12	13-févr.-12	Coulage du béton dans la 2ème 1/2 surlargeur franchissable de l'anneau du giratoire côté La Ferté Bd. Mise en protection de l'îlot central	Alternat par feux	Aternat manuel côté Cherreau	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale	
	14-févr.-12	14-févr.-12	Désactivation du béton et attente de "séchage" Mise en protection de la 2ème moitié de l'îlot central	Alternat par feux	Aternat manuel côté Cherreau	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale	
<b>Phase 7</b>	15-févr.-12	17-févr.-12	Rabotage, implantation, pose des bordures et construction des îlots séparateurs	Alternat manuel au droit de chaque îlot	Alternat manuel au droit de chaque îlot	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale	
	Week-end						Normale	Normale
	20-févr.-12	21-févr.-12	Rabotage, implantation, pose des bordures et construction des îlots séparateurs Basculement sur giratoire " d'Orléans "	Alternat manuel au droit de chaque îlot	Alternat manuel au droit de chaque îlot	RD153 côté La Ferté Bernard	Normale	

## PHASAGE - Réfection des 3 giratoires de la RD273 - LA FERTE BERNARD

GIRATOIRE "d'ORLEANS" (RD273 - Rue d'Orléans)	Prévisions		Contenance des travaux	Circulation RD273		Voies fermées à la circulation	Circulation nocturne	Circulation week-end	
	Date de début	Date de fin							
<b>Phase 8</b>	21-févr.-12	24-févr.-12	Dépose des bordures des îlots séparateurs, des élargissements par 1/2 giratoire Rabotage général du giratoire	Alternat par feux et Alternat manuel lors du rabotage général		Rue d'Orléans côté La Ferté Bd et côté Cormes	Normale		
	Week-end						Normale	Normale	
<b>Phase 9</b>	27-févr.-12	27-févr.-12	Rabotage supplémentaire pour l'îlot séparateur Implantation, pose des bordures et construction de l'îlot séparateur	Alternat par feux ou manuel		Rue d'Orléans côté La Ferté Bd et côté Cormes	Normale		
	28-févr.-12	2-mars-12	Terrassement , empiérement, Grave bitume (1ère couche) des élargissements par 1/2 anneau Implantations des bordures Assainissement et création de bouche d'engouffrement	Alternat par feux		Rue d'Orléans côté La Ferté Bd et côté Cormes	Normale		
	Week-end							Normale	Normale
	5-mars-12	7-mars-12	Pose des bordures de l'îlot central et des élargissements par 1/2 anneau Grave bitume des élargissements (2ème couche) devant bordures Assainissement et création de bouche d'engouffrement	Alternat par feux		Rue d'Orléans côté La Ferté Bd et côté Cormes	Normale		
	7-mars-12	9-mars-12	Réalisation des trottoirs	Alternat par feux		Rue d'Orléans côté La Ferté Bd et côté Cormes	Normale		
	Week-end							Normale	Normale
<b>Phase 10</b>	12-mars-12	12-mars-12	Coulage du béton dans la surlargeur franchissable de l'anneau du giratoire Mise en protection de l'îlot central enrobé des trottoirs	Alternat par feux		Rue d'Orléans côté La Ferté Bd et côté Cormes	Normale		
	13-mars-12	13-mars-12	Désactivation du béton et attente de "séchage" Mise en protection de l'îlot central	Alternat par feux		Rue d'Orléans côté La Ferté Bd et côté Cormes	Normale		

Sur l'ensemble des 3 giratoires et des sections courantes	Prévisions		Contenance des travaux	Circulation RD273	Circulation RD323 RD153 Rue d'Orléans	Voies fermées à la circulation	Circulation nocturne	Circulation week-end
	Date de début	Date de fin						
<b>Phase 11 (phase nocturne)</b>	14-mars-12	14-mars-12	Rabotage section courante (Travail de jour)	Alternat manuel	Alternat manuel	RD273	en travaux	
	15-mars-12	15-mars-12	Réalisation des purges et démarrage du tapis avec 2 finisseurs (Travail de nuit)	Circulation interdite	Circulation interdite	RD273	en travaux	
	16-mars-12	16-mars-12	Tapis avec 2 finisseurs (Travail de nuit)	Circulation interdite	Circulation interdite	RD273	en travaux	
	Week-end							Normale